



Öffentliche Ausschreibung
Kurzbeschreibung LV - HOLZ-MODULBAU IN CONTAINERBAUWEISE
(50 Module) für FLÜCHTLINGE

Kurzbeschreibung
Kenndaten Gebäude:

Umbauter Raum 3.295m³
überbaute Fläche (inkl. Außentreppe):
567m²

Geschoßflächen:

EG: ca. 530,00 m²
OG: ca. 530,00 m²

Gesamt: ca. 1.060 m²

Nutzfläche gesamt: ca. - 900,00 m²

Gebäudeklasse 3

50 Module in Holzmodulbauweise, je 25 Module im EG und OG

davon

13 Wohneinheiten, bestehend aus jeweils 3 Modulen (= 39 Module)

+ 11 Module für Hausmeister, Sozialdienst, Technik, Aufenthalts- und Abstellraum.

Die vorliegende Ausschreibung über die Holz-Module beinhaltet neben der Gebäudehülle auch den gesamten Innenausbau bis zur Fertigstellung, sowie die Übergabe an die Gemeinde Kirchzarten.

Die Holzmodule gründen auf Einzelfundamenten (Betonmodule für späteren Rückbau), die bauseits erstellt werden. Dies erfolgt nach Angabe der statischen Unterlagen durch den Auftragnehmer.

Die Inbetriebnahme der Räumlichkeiten der Flüchtlingsunterkunft, sowie der Fertigstellungstermin in der 35 KW 2025 ist Voraussetzung der Vergabe.

Die Module müssen nach vorrausichtlich ca. 5 Jahren an einen anderen Ort versetzt werden können. Die Möglichkeit für den Rückbau und Wiederaufbau an einem anderen Ort ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen!

Mit freundlichen Grüßen

Architekturbüro Erne – Vogel – Hug (R. Hug)

